



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA - CRONOGRAMA DE OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	TOTAL
1.	REFORÇO ESTRUTURAL	64.750,79	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			64.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750,79
2.	FUNDAÇÃO (ELEVADOR)	2.393,93	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			1.915,14	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,93
3.	ESTRUTURA E LAJE (ELEVADOR)	8.396,20	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	4.198,10	4.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,20
4.	ALVENARIA (ELEVADOR)	7.175,19	20,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			1.435,04	5.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,19
5.	COBERTURA	118.879,29	0,0%	30,0%	30,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	35.663,79	35.663,79	47.551,71	0,00	0,00	0,00	118.879,29
6.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (inclusive elevador)	20.194,92	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	12.116,95	8.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,92
7.	REVESTIMENTO DE PISO	75.451,39	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	18.862,85	18.862,85	18.862,85	18.862,85	0,00	75.451,39
8.	PISO EXTERNO	71.201,39	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	40,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	21.360,42	21.360,42	28.480,56	0,00	71.201,39
9.	PINTURA (inclusive elevador)	88.709,60	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.225,76	35.483,84	88.709,60
10.	ESQUADRIAS	16.772,65	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	8.386,33	8.386,33	0,00	0,00	0,00	16.772,65
11.	ELETRICA	9.779,93	0,0%	0,0%	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%	20,0%	100,0%
			0,00	0,00	3.911,97	3.911,97	0,00	0,00	1.955,99	9.779,93
12.	HIDRAULICA	6.567,82	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	100,0%
			0,00	0,00	3.940,69	0,00	0,00	0,00	2.627,13	6.567,82
13.	EQUIPAMENTOS	121.408,32	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,16	60.704,16	0,00	121.408,32
14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	4.410,69	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,69	4.410,69
TOTAIS MENS AIS			68.100,97	58.197,77	83.041,69	100.073,28	100.927,43	161.273,32	44.477,64	616.092,10
TOTAIS MENS AIS (%)			11,05%	9,45%	13,48%	16,24%	16,38%	26,18%	7,22%	100%
TOTAIS ACUMULADOS			68.100,97	126.298,74	209.340,43	309.413,71	410.341,14	571.614,46	616.092,10	
TOTAIS ACUMULADOS (%)			11,05%	20,50%	33,98%	50,22%	66,60%	92,78%	100,00%	

André Ricardo Magalhães Baricordi
Engº Civil - CREA 5061124250

Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do Município