

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA			OBRA: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, CALÇAMENTOS, ILUMINAÇÃO E EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO DISTRITO DE MARCONDÉSIA, MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP									
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	TOTAL
													974.308,21
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.177,77	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			18.177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,77
2.	GUIAS E CALÇAMENTOS	398.210,36	70,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			278.747,26	119.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.210,36
3.	ILUMINAÇÃO	477.238,82	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			238.619,41	238.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.238,82
4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	80.681,26	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	80.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.681,26
Valores totais nos períodos			535.544,43	438.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			974.308,21

Monte Azul Paulista, 30 de maio de 2022.

André Ricardo Magalhães Baricordi
 Responsável Técnico - Eng^o Civil - CREA 5061124250

 Marcelo Otaviano dos Santos
 Prefeito do município de Monte Azul Paulista