

ITEM	DESCRIÇÃO GERAL	VALORES	ETAPAS DA OBRA EM MESES												TOTAIS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Serviços Preliminares	6.588,00	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Movimentação de Terra	1.696.470,56	30,00%	40,00%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			508.941,17	678.588,23	508.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Galeria de Água Pluvial	1.562.685,14	0,00%	0,00%	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	312.537,03	625.074,05	625.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.685,14
4	Dissipador de Energia (2x)	14.594,25	0,00%	0,00%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	7.297,12	7.297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,25
5	Tubulação da Rede de Esgoto	955.113,87	0,00%	0,00%	0,0%	30,0%	30,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	286.534,16	286.534,16	382.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.113,87
6	Tubulação da Rede de Água	617.046,49	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	30,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.523,24	185.113,95	123.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.046,49
7	Guias e Sarjetas	399.491,08	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	45,0%	25,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.770,99	99.872,77	119.847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.491,08
8	Pavimentação Asfáltica	7.359.605,49	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.960,55	735.960,55	1.471.921,10	1.471.921,10	1.471.921,10	1.471.921,10	7.359.605,49
Valores totais nos períodos			515.529,17	678.588,23	821.478,20	918.905,34	918.905,34	870.339,78	1.020.947,27	979.217,17	1.471.921,10	1.471.921,10	1.471.921,10	1.471.921,10	12.611.594,88	
Valores totais acumulados			515.529,17	1.194.117,40	2.015.595,59	2.934.500,93	3.853.406,27	4.723.746,05	5.744.693,32	6.723.910,49	8.195.831,59	9.667.752,69	11.139.673,78	12.611.594,88		

Monte Azul Paulista, 06 de novembro de 2023.

André Ricardo Magalhães Baricordi
 Responsável Técnico - Engº Civil - CREA 5061124250