

Item	Etapa / Serviço	Valor	OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO										TOTAL	
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
REFORMA													87.160,69	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	590,57	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,57
2.	ESTRUTURAS E ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES)	22.467,79	20,0%	50,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			4.493,56	11.233,89	6.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,79
3.	ESQUADRIAS	7.553,44	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	3.776,72	3.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,44
4.	REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES)	8.468,10	0,0%	30,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	2.540,43	5.927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,10
5.	PISOS E AZULEJOS	6.218,60	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	3.109,30	3.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,60
6.	PINTURA	6.224,26	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	6.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,26
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS	16.214,22	0,0%	0,0%	70,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	11.349,95	4.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,22
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.669,71	0,0%	20,0%	30,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	733,94	1.100,91	1.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
9.	COBERTURAS	15.296,43	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	7.648,21	7.648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,43
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	457,56	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,56
Valores totais nos períodos			5.084,12	25.933,20	39.653,11	16.490,25								

Monte Azul Paulista, 21 de março de 2024.

Mario G. Ducatti Junior

Responsável Técnico - Engº Civil - CREA 5061124179